PHIẾU KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ TRẠM SẠC

Số: ……. /EVC-07-TSC Ngày …… tháng …… năm 20……

MÃ DỰ ÁN	KHÁCH HÀNG / ĐƠN VỊ	SỐ HỒ SƠ	TRẠNG THÁI
[Mã dự án]	[Tên khách hàng]	[Mã/số hiệu]	[Nháp / Kiểm tra / Đã duyệt]

Địa điểm		Trụ / serial	
Ngày		Kỹ thuật viên	

Loại công việc: ☐ Bảo dưỡng định kỳ ☐ Xử lý sự cố ☐ Kiểm tra theo yêu cầu

1. Kiểm tra, bảo dưỡng

TT	Nội dung kiểm tra	Tốt	Cần xử lý	Ghi chú
1	Vệ sinh vỏ trụ, màn hình	☐		
2	Súng sạc, cáp sạc, đầu nối (nứt, cháy, lỏng)	☐		
3	Quạt, lưới lọc bụi	☐		
4	Siết lại đấu nối trong tủ, trong trụ	☐		
5	Đo cách điện, tiếp địa	☐		
6	Thử RCD, nút dừng khẩn cấp	☐		
7	Kết nối mạng, cập nhật phần mềm	☐		
8	Sạc thử	☐		

2. Sự cố (nếu có)

Mã lỗi / hiện tượng		Thời điểm báo	

Nguyên nhân và cách xử lý

TT	Vật tư thay thế	ĐVT	SL	Ghi chú
1				
2				
3				

Kết quả: ☐ Hoạt động bình thường ☐ Tạm khắc phục – cần xử lý tiếp ☐ Chờ linh kiện

KỸ THUẬT VIÊN TSC
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐỊA ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ – EVC-07

Phụ lục dành cho nhân sự lập và kiểm tra hồ sơ. Điền các nội dung có áp dụng trước khi phát hành. Không thay thế yêu cầu hợp đồng hoặc quy trình kỹ thuật được duyệt.

Theo dõi sự cố và bảo trì trạm sạc

STT	HẠNG MỤC KIỂM TRA	KẾT QUẢ / MÃ MINH CHỨNG	NGƯỜI XÁC NHẬN
1	Mã lỗi / thời điểm / triệu chứng	[Điền kết quả, số hiệu file]	[Họ tên / ngày]
2	Cách cách ly nguy hiểm trước xử lý	[Điền kết quả, số hiệu file]	[Họ tên / ngày]
3	Các phép đo, thay linh kiện, người thực hiện	[Điền kết quả, số hiệu file]	[Họ tên / ngày]
4	Kết quả kiểm tra sau sửa và thử tải	[Điền kết quả, số hiệu file]	[Họ tên / ngày]
5	Khuyến nghị bảo trì và lịch kiểm tra lần tiếp theo	[Điền kết quả, số hiệu file]	[Họ tên / ngày]

Tài liệu đính kèm: [Liệt kê mã bản vẽ, ảnh, biên bản, kết quả đo, phụ lục liên quan]

Ghi chú: Đây là bảng kiểm nội bộ. Các tiêu chí, trị số kỹ thuật và thẩm quyền phê duyệt phải căn cứ hồ sơ dự án, tiêu chuẩn áp dụng và hướng dẫn nhà sản xuất.

PHIẾU ĐỐI CHIẾU TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ – EVC-07

R03 – MẪU TSC ĐÃ DUYỆT | Phụ lục kiểm soát nội bộ; hồ sơ của từng dự án cần kiểm tra và ký duyệt riêng.

Nguồn tiêu chuẩn tham chiếu: TCVN 13078-1:2020 (yêu cầu chung hệ thống sạc điện có dây); TCVN 7447-6:2011 (kiểm tra xác nhận lắp đặt điện hạ áp) (đối với lắp đặt điện hạ áp); QCVN 18:2021/BXD (an toàn thi công xây dựng) (khi thi công)

Chỉ viện dẫn tiêu chuẩn đúng với phạm vi và phiên bản mà hợp đồng, hồ sơ thiết kế hoặc quy định hiện hành yêu cầu. Tiêu chuẩn tự nguyện không thay thế quy chuẩn bắt buộc, hợp đồng hoặc hồ sơ thiết kế được duyệt.

Căn cứ dự án: [Mã bản vẽ/phiên bản] · [Chỉ dẫn kỹ thuật] · [Hợp đồng/PLHĐ] · [Quy trình/biện pháp duyệt]

TIÊU CHÍ KIỂM TRA / HỒ SƠ CẦN CÓ	MÃ TÀI LIỆU / MINH CHỨNG	KẾT QUẢ
Ghi lỗi/mã lỗi, nhật ký hệ thống, thời điểm cô lập an toàn và công tác sửa chữa	[Mã hồ sơ / ngày / vị trí]	☐ Đạt ☐ KĐ ☐ KAD
Lưu thử nghiệm sau sửa chữa và xác nhận hoàn trả trạng thái vận hành	[Mã hồ sơ / ngày / vị trí]	☐ Đạt ☐ KĐ ☐ KAD
Ghi loại trụ sạc/thiết bị và yêu cầu kiểm thử của nhà sản xuất	[Mã hồ sơ / ngày / vị trí]	☐ Đạt ☐ KĐ ☐ KAD
Xác định tiêu chuẩn áp dụng với AC/DC và sơ đồ cấp điện thực tế	[Mã hồ sơ / ngày / vị trí]	☐ Đạt ☐ KĐ ☐ KAD

Nguyên tắc ghi nhận: Nếu tiêu chí không áp dụng, chọn KAD và ghi lý do. Mọi giá trị chấp nhận, phép thử và dung sai phải lấy từ hồ sơ được duyệt/tiêu chuẩn áp dụng; không tự suy diễn.

Người lập/đối chiếu: …… Người kiểm tra chuyên môn: …… Ngày: ……